

RAPPORT - KLIMASATS - STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER - 2022

Organisasjonsnummer: 924599545

Foretaksnavn: OSLOBYGG KF

Navn: Qing Tollefsen

Kontonummer (fra søknad): 1315 01 06375

Telefonnummer (fra søknad): 90948130

E-postadresse (fra søknad): qing.tollefsen@obf.oslo.kommune.no

Mottaker: Miljødirektoratet

Kopimottaker: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Saksnr.: 2022/9575

DELRAPPORT

REFERANSENØ.: 23R8B276

Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Hva er gjennomført?

Gi en kort beskrivelse av hva som er gjennomført i prosjektet:

Vi har hentet ut betong elementer for testing og utarbeidelse av produkt dokument

Demonteringen av alle betong elementer fra fasade til Stig skole pågår. (Vi har fått den første fakturaen)

Det første utkastet til produkt dokument var gjennomgått sammen med entreprenøren og flere tester skal foretas

Resirgel har vært med hele prosessen for å gi råd, tester og utarbeide produkt dokument. (Vi har hittil fått fire faktura fra dem)

Totalentreprenør Håndverk kompaniet med sin prosjekteringsgruppe har vært med flere felles møter , og de har ansvar for prosjektering av fest metoden til disse betong elementer. (Vi har ikke fått deres faktura ennå)

Beskriv eventuelle avvik fra opprinnelig prosjektplan. Skjedde det noe, eller fikk dere kunnskap/erfaringer underveis, som gjorde at planer og tiltak måtte endres?

Etter flere tester av dette betong elementer, fant vi ut at dette elementer ikke egner seg godt til å brukes som belegningssteiner utomhus. Derfor har vi bestemt at det skal kun brukes til fasade, ikke på bakke.

Hvilke erfaringer har dere gjort så langt? Hvilke tips ønsker dere å gi til andre som skal gjennomføre lignende tiltak?

Hindringer: Finansering og dette ombruk elementet krever test og produkt dokument

Suksesskriterier: Skaff finansering; Finn aktor for testing og utarbeidelse av produkt dokument; et godt team arbeid

-Dette prosjektet vil ikke bli gjennomført uten økonomisk støtt fra Enova, Klimasats og Oslobygg KF(OBF)s egen innovasjonsmidler, fordi verken Stig skole eller Løren aktivitetspark og flerbrukshall (LAF) har budsjettert noe ekstra for dette ombruk tiltak: å gjenbruke betong elementer fra Stig skole til LAF.

Alle leder til dette ombruk tiltaket koster penger: Skånsom demontering; lagringer; testing; dokument utarbeidelse; prosjektering av fest metoden; bearbeidelse av betong element når de skal monteres, osv.

-OBF har leid lagringsplass i Ombygg slik at lagrings kostnad til betong elementer ikke vil belastes på prosjektet.


-Vi har engasjert Resirqel for å teste og utarbeide produkt dokument , og vi vil også dele dette dokument med Standard Norge og et digitalt plattform for ombruk, slik at andre som skal gjenbruke dette samme materialet ikke trenger å starte helt på nytt.

-Vi har fokus på samarbeidet mellom prosjektledere, mellom entreprenør og Resirqel, med et felles mål at dette betong element skal få et nytt liv i LAF og LAF skal være et godt pilot prosjekt slik at flere kan følge etter.

Annet?

Ikke utfyllt

Vedlegg

 Løren aktivitetspark - regnskap.xlsx (Regnskap)

 Regnskapet er godkjent 061123.png (Annet)

 Løren aktivitetspark og flerbrukshall - utbyggingsprosjekt - delrapport - klimasats (1).docx (Annet)

Merknad:

Jeg får ikke sendt inn intern timebruk med regnskapet, her er timebruk mellom august 22 til 20 okt.23:

Qing Tollefsen 60 timer

Christoffer: 15 timer

Trond : 20 timer

Anette: 25 timer

Er nødvendige vedlegg vedlagt rapporten? Ja

Bekreftet regnskap er lagt ved: Ja

Det vedlagte regnskapet er uten moms, eller moms er spesifisert: Ja

Hvor mye penger regner kommunen med å få utbetalt fra Miljødirektoratet i forbindelse med denne rapporten? 300 000

 Qing Tollefsen for OSLOBYGG KF

Levert 09.11.2023